

Id	Modo da Tarefa	Nome da Tarefa	Duração	Início	Término
1		INICIO DO PROJETO	0 dias	Seg 06/09/21	Seg 06/09/21
2		HOMOLOGAÇÃO	64 dias	Seg 06/09/21	Qui 02/12/21
3		ESTUDOS NECESSARIO	30 dias	Seg 06/09/21	Sex 15/10/21
4		TEMPO PROJETO JUNTO A DISTRIBUIDORA	34 dias	Seg 18/10/21	Qui 02/12/21
5		AQUISIÇÃO DO MATERIAL			
6		COMPRA MATERIAL ELETRICO	7 dias	Ter 07/09/21	Qua 15/09/21
7		COMPRA DO MATERIAL FOTOVOLTAICO	20 dias	Seg 06/09/21	Sex 01/10/21
8		COMPRA MATERIAL DE ALVENARIA	7 dias	Ter 07/09/21	Qua 15/09/21
9		COMPRA DO MATERIAL CARPORT	30 dias	Ter 07/09/21	Seg 18/10/21
10		ALVENARIA	63 dias	Qui 16/09/21	Seg 13/12/21
11		INSTALAÇÃO DOS BALDRAMES CARPORT	30 dias	Qui 16/09/21	Qua 27/10/21
12		INSTALAÇÃO DOS TUBULAÇÃO ELETRICA	10 dias	Qui 16/09/21	Qua 29/09/21
13		CONSTRUÇÃO DOS ABRIGOS INVERSORES	10 dias	Qui 16/09/21	Qua 29/09/21
14		INSTALAÇÃO CARPORT	16 dias	Qui 28/10/21	Qui 18/11/21
15		MONTAGEM DA ESTUTURA	15 dias	Qui 28/10/21	Qua 17/11/21
16		INSTALAÇÃO DO MODULOS	1 dia	Qui 18/11/21	Qui 18/11/21
17		INSTALAÇÃO ELETRICA CORRENTE ALTERNADA	53 dias	Qui 30/09/21	Seg 13/12/21
18		PASSAGENS DO CONDUTORES ELETRICOS	7 dias	Qui 30/09/21	Sex 08/10/21
19		INSTALAÇÃO E ADEQUAÇÃO DE ATERRAMENTO	7 dias	Qui 30/09/21	Sex 08/10/21
20		INSTALAÇÃO MODULOS NO TELHADO	51 dias	Seg 04/10/21	Seg 13/12/21
21		INSTALAÇÃO DOS SUPORTES	20 dias	Seg 04/10/21	Sex 29/10/21
22		INSTALAÇÃO DOS MODULOS	20 dias	Seg 04/10/21	Sex 29/10/21
23		INSTALAÇÃO DO ATERRAMENTO DOS MODULOS	20 dias	Seg 04/10/21	Sex 29/10/21
24		INSTALAÇÃO DO OTIMIZADORES	20 dias	Seg 04/10/21	Sex 29/10/21
25		INSTALAÇÃO DO CABOS DE CORRENTE CONTINUA	5 dias	Seg 01/11/21	Sex 05/11/21
26		INSTALAÇÃO DOS INVERSORES	17 dias	Sex 19/11/21	Seg 13/12/21
27		INSTALAÇÃO FISICA DOS INVERSORES	3 dias	Sex 19/11/21	Ter 23/11/21
28		INSTALAÇÃO DAS PROTEÇÕES DO INVERSOR	3 dias	Sex 19/11/21	Ter 23/11/21
29		COMISSIONAMENTO DOS INVERSORES	3 dias	Qua 24/11/21	Sex 26/11/21
30		TESTE E COMISSIONAMENTO	7 dias	Sex 03/12/21	Seg 13/12/21
31		COMISSIONAMENTO	5 dias	Sex 03/12/21	Qui 09/12/21
32		TREINAMENTO	2 dias	Sex 10/12/21	Seg 13/12/21



